

YENİTEPE İZMİR PROJESİ FİZİKİ İLERLEME RAPORU

Yüklenicisi olduğumuz, “İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 11334 ADA 1 PARSEL, 11336 ADA 1 PARSEL VE 11339 ADA 1 PARSEL İLE BELİRLENEN ALANLARDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ” ne ilişkin olmak üzere;

İş programına bağlı saha da öncelikli olarak 11339 Ada imalatları tamamlanarak devamında 11334 Ada ve 11336 Ada imalatları tamamlanacaktır. Proje sahasında 11334 ve 11336 Ada da kaba yapı imalatı ve 11339 Ada bloklarında tüm imalatların sonlandırılması çalışmaları yapılmakta olup imalat bölümleri ile genel durum aşağıda yer almaktadır.

- 11334 Ada ve 11336 Ada bloklarından tamamlanması yarıda kalan konvansiyonel kalıp imalatlarına devam edilmektedir. Nisan ayı ilk haftası itibari ile kapalı otopark kalıp imalatı tamamlanmış olup beton imalatı tamamlanmıştır.
- 11336 Ada da yapımı yarıda kalmış olan 2 Adet Blok imalatının Tünel Kalıp sistemine göre başlanması için gereken, bodrum kat konvansiyonel kalıp imalatlarına başlanılmıştır. 11336 Ada Konvansiyonel kalıp imalatı tamamlanması sonrasında, kalan 2 Blok betonarme imalatına başlanılacaktır.
- 11339 Ada ince işler imalatlarından Şap imalatı 1 blok kalmış olup, nisan ayı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 11339 Ada Seramik imalatımız son 3 blok kalmış olup, Mayıs ayı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. 11339 Ada PVC doğrama imalatı 5. blokta devam etmekte olup Haziran ayı sonu tamamlanması planlanmaktadır. 11339 Ada Cephe imatları %95 oranında tamamlanmıştır. 11339 Ada 5 Blokta boya imalatı tamamlanmıştır. 11339 Ada Tüm bloklarda sıva imatları tamamlanmıştır. 11339 Ada Tüm bloklarda mermer döşeme ve basamak imatları tamamlanmıştır. Çelik kapı, Ahşap kapı ve mobilya malzemeleri mevcut hastalık durumundan dolayı sevkiyat yapılamamakta ve nisan ay'ı içerisinde imatlar yapılmamaktadır.
- Elektrik ve mekanik imatlar ince işlerle programlı olarak ilerlemektedir.
- Devam eden imatlara ek olarak 11334, 11336 ve 11339 Ada tüm bloklardaki asansör sözleşmesi yapılmış olup ilk üretime başlanılmıştır.
- 11339 Ada Alt yapı işlerine 20.04.2020 tarihinde başlanılacak olup, bu imatları takiben peyzaj işlerine 01.06.2020 tarihinde başlanılacaktır.
- Korona virüs salgını nedeniyle şantiyemizde gerekli tüm tedbirler alınmıştır ve çalışan personellerin sağlıkları korunması sebebi ile yeni personel girişi minimum düzeyde tutulmaktadır. Bu sebepten imatların ilerleme durumu salgının etkinliğinin azalması ile daha da netleşecektir.