

## YENİTEPE İZMİR PROJESİ FİZİKİ İLERLEME RAPORU

Yüklenicisi olduğumuz, “İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 11334 ADA 1 PARSEL, 11336 ADA 1 PARSEL VE 11339 ADA 1 PARSEL İLE BELİRLENEN ALANLARDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ” ne ilişkin olmak üzere;

İş programına bağlı saha da öncelikli olarak 11339 Ada imalatları tamamlanarak devamında 11334 Ada ve 11336 Ada imalatları tamamlanacaktır. Proje sahasında 11334 ve 11336 Ada da kaba yapı imalatı ve 11339 Ada bloklarında tüm imalatların sonlandırılması çalışmaları yapılmakta olup imalat bölümleri ile genel durum aşağıda yer almaktadır.

30.10.2020 tarihinde yaşanan İzmir depremi sebebiyle firmamız ve çalışanlarımız adına sizlere ve Tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletmekle birlikte, depremde yakınlarını yitirenlere baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.

İzmir Depremi maalesef bir defa daha yaşadığımız yapıların önemini göstermiş, işimizin ve sorumluluğumuzun büyüklüğünü tekrar hatırlatmıştır. Projemizin başlangıcında yapılan zemin çalışmaları mevcut deprem yönetmeliğine göre noksanziz olarak yerinde uygulanmıştır. Bu uygulama, firma teknik personellerimiz ve İlbank teknik personellerinin kontrol ve denetimleri sonucunda yapılmaktadır.

İzmir depremi sonrası, Uzman teknik personellerimiz gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu incelemeler sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda yapıların taşıyıcı ve yardımcı elemanlarında herhangi bir hasar gözlemlenmemiştir.

Bu doğrultuda projemiz aynı kalite ve standartlarda devam etmektedir.

- Tüm Adalar da bulunan Blok betonarme imalatları tamamlanmıştır.(Toplam 20 Blok)
- 11336 Ada 3C Blok cephe imalatı %95 oranında tamamlanmıştır ve devam etmektedir.
- 11334 Ada da bulunan 6 Blok duvar imalatı tamamlanmış olup alçı sıva imalatı son kalan 6.Blokta %80 oranında devam etmektedir ve imalat 15.11.2020 de tamamlanıp,36 Ada 3. Blok imalatına başlanılacaktır.
- 11334 Ada 4D Blok duvar seramik imalatı devam etmektedir.
- 11339 Ada Seramik imalatımız tüm bloklar da tamamlandı. 11339 Ada PVC doğrama imalatı tüm bloklarda tamamlandı.11339 Ada Cephe imatları %95 oranında tamamlanmıştır. Kalan cephe eksikleri altyapı ve diğer imatların tamamlanmasını beklemektedir.11339 Ada 10 Blokta boya imalatı tamamlanmıştır. 11339 Ada Tüm bloklarda sıva imatları tamamlanmıştır.
- 11339 Ada Merdiven korkuluk imatları 9 Blok tamamlandı.5. Blokta imalat devam etmektedir.
- 11339 Ada Çelik kapı imatları 10 blok tamamlanmıştır. 11334 Ada 2 ve 3. Blok çelik kapı montajı tamamlanmıştır.34 ve 36 Ada tüm çelik kapı satın alımı yapılmış olup, kapı montajı için imalat sıralaması beklenmektedir.
- 11339 Ada Ahşap kapı, parke ve mobilya imatları devam etmektedir. 9 blokta parke imalatı tamamlandı, 10. Blokta (39 Ada son blok) parke imalatı devam etmektedir. Ahşap kapı 8 Blok tamamlandı, 9.Blokta ahşap kapı imalatı devam ediyor. Mutfak dolap imatları 9 Blok tamamlandı, 10. Blokta imatlar devam ediyor.
- Elektrik ve mekanik imatlar ince işlerle programlı olarak ilerlemektedir.(Tüm Blok banyo - mutfak vitrifiye ve armatür malzemeleri alımı tamamlandı ve montajı devam etmektedir.9 Blok imalatı sonlanmıştır.)

- Devam eden imalatlara ek olarak 11334, 11336 ve 11339 Ada tüm bloklardaki asansör sözleşmesi yapılmış olup, 11339 Ada 9 adet blokta asansör montajı tamamlanmış ve 1 adet Blokta asansör montajı devam etmektedir.
- 11339 Ada Alt yapı imalatı devam etmektedir. Yol ve altyapı projeleri hız verilmiş durumda devam etmektedir.
- Korona virüs salgını nedeniyle şantiyemizde gerekli tüm tedbirler alınmış ve çalışan personellerin sağlıkları korunması sebebi ile yeni personel girişi minimum düzeyde tutulmaya devam etmektedir. Önlemler doğrultusunda şantiyemizde herhangi bir vakaya rastlanmamıştır.