

YENİTEPE İZMİR PROJESİ FİZİKİ İLERLEME RAPORU

Yüklenicisi olduğumuz, “İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 11334 ADA 1 PARSEL, 11336 ADA 1 PARSEL VE 11339 ADA 1 PARSEL İLE BELİRLENEN ALANLARDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ” ne ilişkin olmak üzere;

İş programına bağlı saha da öncelikli olarak 11339 Ada imalatları tamamlanarak devamında 11334 Ada ve 11336 Ada imalatları tamamlanacaktır. Proje sahasında 11334 ve 11336 Ada da kaba yapı imalatı ve 11339 Ada bloklarında tüm imalatların sonlandırılması çalışmaları yapılmakta olup imalat bölümleri ile genel durum aşağıda yer almaktadır.

- Tüm Adalar da bulunan Blok betonarme imalatları tamamlanmıştır. 11336 Ada 4D Blok duvar imalatı tamamlandı ve tüm adalarda 20 Blok duvar imalatı tamamlanmıştır. (Toplam 20 Blok).
- 11336 Ada 2B Blok cephe imalatı %95 tamamlandı,1A Blok cephe imalatına başlandı, imalat devam ediyor.11334 Ada 6B Blok cephe imalatı tamamlandı. Tüm Adalar cephe imalatı 17 Bloкта tamamlanmış olup, 2 Bloкта imalat devam etmektedir. (Toplam 20 Blok)
- 11334 Ada Alçı sıva imalatı tamamlandı. Saten alçı ve boya imatları devam etmektedir.
- 11336 Ada da alçı sıva imalat 2B Bloкта devam etmektedir.
- 11334 Ada 4D Blok duvar seramik imalatı devam etmektedir.11334 Ada 5D Blok seramik malzemesi katlara alınmaya başlanmış olup, imalata 10.02.2021 tarihinde başlanılacaktır.
- 11334 Ada yarım kalan şap imalatına 5D Bloкта başlandı ve 09.02.2021 tarihinde imalat tamamlanacaktır. Şap imalat sıralaması 11334 Ada 1A Blok olup ara vermeden imatlara devam edilecektir.
- 11334 Ada 1A Blok ıslak hacim (Banyo) seramik altı kaba sıva imalatına başlanılmıştır.
- 11334 Ada 2B ve 3A Bloklarda daire içi ilk kat boya imatlarına başlanılmış olup ,imatlar devam etmektedir.
- 11334 Ada 4D Blok PVC doğrama imatları üretime verilmiş olup şubat ayı içerisinde montaja başlanılacaktır.
- 11339 Ada Blok içi tüm imatlar tamamlanmıştır. Peyzaj imatları devam etmektedir. Peyzaj imatları devam etmektedir.11339 Ada sonlanma imatlarına başlanılmış olup ,teslimat öncesi hazırlıklar devam etmektedir.
- Devam eden imatlara ek olarak 11334, 11336 ve 11339 Ada tüm bloklardaki asansör sözleşmesi yapılmış olup, 11339 Ada 10 adet bloкта asansör montajı tamamlanmış ve çalışır duruma getirilmiştir.
- 11334 Ada asansör montaj hazırlıklarına 2B bloкта başlanmıştır. İmalat durmadan tüm bloklarda devam edecektir.
- 11334 Ada ve 11336 Ada çevre duvar imalatı imalatı devam etmektedir.
- Korona virüs salgını nedeniyle şantiyemizde gerekli tüm tedbirler alınmış ve çalışan personellerin sağlıkları korunması sebebi ile yeni personel girişi minimum düzeyde tutulmaya devam etmektedir.