

## YENİTEPE İZMİR PROJESİ FİZİKİ İLERLEME RAPORU

Yüklenicisi olduğumuz, “İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 11334 ADA 1 PARSEL, 11336 ADA 1 PARSEL VE 11339 ADA 1 PARSEL İLE BELİRLENEN ALANLARDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ” ne ilişkin olmak üzere;

İş programına bağlı saha da öncelikli olarak 11339 Ada imalatları tamamlanarak devamında 11334 Ada ve 11336 Ada imalatları tamamlanacaktır. Proje sahasında 11334 ve 11336 Ada da kaba yapı imalatı ve 11339 Ada bloklarında tüm imalatların sonlandırılması çalışmaları yapılmakta olup imalat bölümleri ile genel durum aşağıda yer almaktadır.

- Tüm Adalar da bulunan Blok betonarme ve duvar imatları tamamlanmıştır. (Toplam 20 Blok).
- 11336 Ada 2B Blok cephe imalatı, son cephe boya imalatı hariç tamamlandı.1A Blok cephe imalatı devam ediyor %90 tamamlandı, 4D Blok cephe imalatına başlandı. Adalar cephe imalatı 18 Bloкта tamamlanmış olup, 2 Bloкта imalat devam etmektedir. (Toplam 20 Blok)
- 11334 Ada Alçı sıva imalatı tamamlandı. Saten alçı imatları devam ediyor.
- 11336 Ada da alçı sıva imalatı 2B Bloкта tamamlandı.1A-3C ve 4D Bloкта imatlara başlandı ve devam etmektedir.
- 11334 Ada 4D Blok duvar seramik imalatı tamamlandı. Döşeme seramik imalatı devam ediyor,11334 Ada 5D Blok seramik imalatına başlandı.1A Blok seramik imalatı için malzeme katlara alındı, imalata ay içerisinde başlanılacaktır.
- 11334 Ada 5D Bloкта yarım kalan şap imalatı ve ay içerisinde başlanılan 1A Blok şap imalatı tamamlandı.6B Blok şap imalatı hazırlığına başlandı.
- 11334 Ada 1A Blok ıslak hacim (Banyo) seramik altı kaba sıva imalatı tamamlandı.6B Bloкта imalat devam ediyor.
- 11334 Ada 2B ve 3A Bloklarda daire içi ilk kat boya imatlarına başlanılmış olup , imatlar devam etmektedir.
- 11334 Ada 4D Blok PVC doğrama montajına başlandı ve devam ediyor.5D Blok üretimine başlandı.
- 11339 Ada Blok içi tüm imatlar tamamlanmıştır. Peyzaj imatları devam etmektedir.11339 Ada sonlanma imatlarına başlanılmış olup , teslimatlar devam etmektedir.
- Devam eden imatlara ek olarak 11334, 11336 ve 11339 Ada tüm bloklardaki asansör sözleşmesi yapılmış olup, 11339 Ada 10 adet bloкта asansör montajı tamamlanmış ve çalışır duruma getirilmiştir.11334 Ada 2B ve 3A Blok asansör montajına başlanılmıştır.
- 11334 Ada ve 11336 Ada çevre duvar imalatı imatları devam etmektedir.
- Korona virüs salgını nedeniyle şantiyemizde gerekli tüm tedbirler alınmış ve çalışan personellerin sağlıkları korunması sebebi ile yeni personel girişi minimum düzeyde tutulmaya devam etmektedir.