

YENİTEPE İZMİR PROJESİ FİZİKİ İLERLEME RAPORU

Yüklenicisi olduğumuz, “İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 11334 ADA 1 PARSEL, 11336 ADA 1 PARSEL VE 11339 ADA 1 PARSEL İLE BELİRLENEN ALANLARDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ” ne ilişkin olmak üzere;

İş programına bağlı saha da öncelikli olarak 11339 Ada imalatları tamamlanarak devamında 11334 Ada ve 11336 Ada imalatları tamamlanacaktır. Proje sahasında 11334 ve 11336 Ada da kaba yapı imalatı ve 11339 Ada bloklarında tüm imalatların sonlandırılması çalışmaları yapılmakta olup imalat bölümleri ile genel durum aşağıda yer almaktadır.

- Tüm Adalar da bulunan Blok betonarme ve duvar imalatları tamamlanmıştır. (Toplam 20 Blok).
- 11336 Ada 4D Blok cephe imalatı ediyor. Tüm Adalar cephe imalatı 19 Blokta tamamlanmış olup, 1 Blokta imalat devam etmektedir. (Toplam 20 Blok)
- 11334 Ada Alçı sıva imalatı tamamlandı. Saten alçı imalatları devam ediyor.
- 11336 Ada da alçı sıva imalatı 2 Blokta tamamlandı.1A ve 4D Blokta imalat devam ediyor.
- 11334 Ada 3 Blok seramik imalatı tamamlandı.1A ve 5D Blok duvar seramik imalatı tamamlandı, yer seramik imalatı devam ediyor.
- 11334 Ada şap imalatı tamamlandı.11336 Ada 3C Blok şap imalatına başlandı.
- 11334 Ada ıslak hacim kaba sıva imalatı tamamlandı.11336 Ada 2 Blok ıslak hacim kaba sıva imalatı tamamlandı.1A Blokta imalat devam etmektedir.
- 11334 Ada 2B ,3A ve 4D Bloklarda daire içi ilk kat boya imatları tamamlandı.5D Blok boya imalatına başlandı.
- 11334 Ada 2B,3A,4D Pvc doğrama imalatı tamamlandı.5D ve 1A Blok Pvc doğrama imatları devam ediyor.
- 11339 Ada Blok içi tüm imatlar tamamlanmıştır. Peyzaj havuz imalatı ve çim serim imalatı devam etmektedir.11339 Ada sonlanma imatlarına başlanılmış olup , teslimatlar devam etmektedir.
- 11334 Ada mobilya imatlarının üretimine başlandı.2B Blok montajına mayıs başında başlanılacaktır.
- Devam eden imatlara ek olarak 11334, 11336 ve 11339 Ada tüm bloklardaki asansör sözleşmesi yapılmış olup, 11339 Ada 10 adet blokta asansör montajı tamamlanmış ve çalışır duruma getirilmiştir.11334 Ada 2B ve 3A Blok asansör montajı tamamlandı.4D ve 5D Blok asansör montajına başlandı.
- 11334 Ada ve 11336 Ada çevre duvar imalatı imatları devam etmektedir.
- Korona virüs salgını nedeniyle şantiyemizde gerekli tüm tedbirler alınmış ve çalışan personellerin sağlıkları korunması sebebi ile yeni personel girişi minimum düzeyde tutulmaya devam etmektedir.