

YENİTEPE İZMİR PROJESİ FİZİKİ İLERLEME RAPORU

Yüklenicisi olduğumuz, “İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 11334 ADA 1 PARSEL, 11336 ADA 1 PARSEL VE 11339 ADA 1 PARSEL İLE BELİRLENEN ALANLARDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ” ne ilişkin olmak üzere;

İş programına bağlı saha da öncelikli olarak 11339 Ada imalatları tamamlanarak devamında 11334 Ada ve 11336 Ada imalatları tamamlanacaktır. Proje sahasında 11334 ve 11336 Ada da kaba yapı imalatı ve 11339 Ada bloklarında tüm imalatların sonlandırılması çalışmaları yapılmakta olup imalat bölümleri ile genel durum aşağıda yer almaktadır.

- Tüm Adalar da bulunan Blok betonarme ve duvar imalatları tamamlanmıştır. (Toplam 20 Blok).
- Tüm cephe imalatı, 19 Bloкта tamamlanmış olup, 11336 Ada 4D Blok cephe imalatı devam etmektedir.(Toplam 20 Blok)
- 11334 Ada Alçı sıva imalatı tamamlandı. Saten alçı imalatları 2-3-4. Bloкта tamamlanmış olup, son 3 bloкта devam etmektedir.
- 11336 Ada da alçı sıva imalatı 3 Bloкта tamamlandı.4D Bloкта son katta imalat devam ediyor.
- 11334 Ada 5 Blok seramik imalatı tamamlandı.6B Blok duvar seramik imalatı devam ediyor.
- 11334 Ada şap imalatı tamamlandı.11336 Ada 3C Blok şap imalatı tamamlandı. 11336 Ada 2B Blok şap imalatına başlanıldı.
- 11336 Ada 4 Blok ıslak hacim kaba sıva imalatları tamamlandı.
- 11334 Ada 2B, 3A ve 4D Bloklar da daire içi ilk kat boya imalatları tamamlandı.5D Blok daire içi boya imalatı devam ediyor ve 11334 Ada 1A Blok daire içi boya imalatına başlanıldı.
- 11334 Ada 2B,3A,4D,5D Pvc doğrama imalatı tamamlandı.1A Blok Pvc doğrama imalatları devam ediyor.6B Blok doğrama imalatına başlanıldı.11336 Ada 3C Blok doğrama sevkıyatı yapıldı ve montajına başlanılacak.
- 11334 Ada 2B Blok parke imalatına başlanıldı.3A Blok parke malzemesi katlara alınıyor.
- 11334 Ada 2B,3A,4D ve 5D Blok banyo dolap montajına başlanıldı.11334 Ada 2B Blok vestiyer montajına başlanıldı.
- 11334 Ada 2-3-4.Blok çelik kapı montajı tamamlandı.5D Blok çelik kapı montajına başlanıldı.
- 11339 Ada Blok içi tüm imalatlar tamamlanmıştır. Peyzaj havuz imalatı ve çim serim imalatı devam etmektedir.
- Devam eden imatlara ek olarak 11334, 11336 ve 11339 Ada tüm bloklardaki asansör sözleşmesi yapılmış olup, 11339 Ada 10 adet bloкта ve 11334 Ada 5 bloкта asansör montajı tamamlanmış ve çalışır durumdadır.11334 Ada 6B Blok asansör montajı devam etmektedir.11336 Ada 3C Blok asansör montajına başlanılmıştır.
- 11334 Ada ve 11336 Ada çevre duvar imalatı imatları devam etmektedir.11334 Ada altyapı imalatlarına başlanılmıştır.
- Korona virüs salgını nedeniyle şantiyemizde gerekli tüm tedbirler alınmış ve çalışan personellerin sağlıkları korunması sebebi ile yeni personel girişi minimum düzeyde tutulmaya devam etmektedir.