

## YENİTEPE İZMİR PROJESİ FİZİKİ İLERLEME RAPORU

Yüklenicisi olduğumuz, “İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 11334 ADA 1 PARSEL, 11336 ADA 1 PARSEL VE 11339 ADA 1 PARSEL İLE BELİRLENEN ALANLARDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ” ne ilişkin olmak üzere;

İş programına bağlı saha da öncelikli olarak 11339 Ada imalatları tamamlanarak devamında 11334 Ada ve 11336 Ada imalatları tamamlanacaktır. Proje sahasında 11334 ve 11336 Ada da kaba yapı imalatı ve 11339 Ada bloklarında tüm imalatların sonlandırılması çalışmaları yapılmakta olup imalat bölümleri ile genel durum aşağıda yer almaktadır.

- Tüm Adalar da bulunan Blok betonarme ve duvar imalatları tamamlanmıştır. (Toplam 20 Blok).
- Tüm Adalar da cephe imalatı tamamlanmıştır.(Toplam 20 Blok)
- Tüm Adalar da alçı sıva imalatı tamamlanmıştır.(Toplam 20 Blok)
- 11334 Ada Tüm bloklarda seramik imalatı tamamlandı.
- 11336 Ada 3C Blok seramik imalatı tamamlandı.11336 Ada 2B Blok seramik imalatına başlanıldı.
- 11336 Ada tüm bloklarda şap imalatı tamamlandı. Tüm adalar da şap imalatı tamamlanmıştır.(Toplam 20 Blok)
- 11336 Ada 3C Blok asma tavan imalatı tamamlandı.11336 Ada 2B Blok asma tavan imalatına başlanıldı.
- 11334 Ada Tüm Bloklar ilk kat boya imalatı tamamlandı.
- 11334 Ada Tüm bloklarda PVC doğrama imalatı tamamlandı.
- 11336 Ada 3C-2B-1A Blok PVC doğrama montajı devam ediyor.
- 11334 Ada 2B -3A-4D-5D Bloklarda parke montajı tamamlandı.1A Blok parke montajı devam ediyor.
- 11334 Ada 2B,3A,4D ve 5D Blok banyo dolap montajı tamamlandı.1A Banyo dolap montajına başlanıldı.
- 11334 Ada 2B Blok Mutfak dolap montajı devam ediyor.11334 ada 3A blok mutfak dolap montajına başlanıldı.
- 11334 Ada 2B Blok ahşap kapı montajı tamamlandı.11334 Ada 3A Blok ahşap kapı montajına başlanıldı.
- 11334 Ada 2B-3A-4D-5D-1A Blok çelik kapı montajı tamamlandı.6B Blok montajı devam ediyor.11336 Ada 3C Blok Çelik kapı sevkiyat ve montajına başlanıldı.
- 11339 Ada Blok içi tüm imalatlar tamamlanmıştır. 11339 Ada Peyzaj sonlama imatları ve çim serim imalatı için ilgili kurumların su ve elektrik altyapı kabullerinin tamamlanması beklenmektedir.
- Devam eden imatlara ek olarak 11334 Ada 6 blokta asansör montajı tamamlanmış ve çalışır durumdadır.11336 Ada 3C Blok asansör montajı tamamlandı.
- 11334 Ada ve 11336 Ada çevre duvar imalatı imatları devam etmektedir.11334 Ada altyapı imatlarını devam etmektedir.
- Korona virüs salgını nedeniyle şantiyemizde gerekli tüm tedbirler alınmış ve çalışan personellerin sağlıkları korunması sebebi ile yeni personel girişi minimum düzeyde tutulmaya devam etmektedir.