

YENİTEPE İZMİR PROJESİ FİZİKİ İLERLEME RAPORU

Yüklenicisi olduğumuz, “İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 11334 ADA 1 PARSEL, 11336 ADA 1 PARSEL VE 11339 ADA 1 PARSEL İLE BELİRLENEN ALANLARDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ” ne ilişkin olmak üzere;

İş programına bağlı saha da öncelikli olarak 11339 Ada imalatları tamamlanarak devamında 11334 Ada ve 11336 Ada imalatları tamamlanacaktır. Proje sahasında 11334 ve 11336 Ada da kaba yapı imalatı ve 11339 Ada bloklarında tüm imalatların sonlandırılması çalışmaları yapılmakta olup imalat bölümleri ile genel durum aşağıda yer almaktadır.

- Tüm Adalar da bulunan Blok betonarme ve duvar imalatları tamamlanmıştır. (Toplam 20 Blok).
- Tüm Adalar da cephe imalatı tamamlanmıştır.(Toplam 20 Blok)
- Tüm Adalar da alçı sıva imalatı tamamlanmıştır.(Toplam 20 Blok)
- 11334 Ada Tüm bloklarda seramik imalatı tamamlandı.
- 11336 Ada 1A-2B-3C Blok seramik imalatları tamamlandı. Son 4D Blok da imalat ilerlemesi %95’dir.
- 11336 Ada 1A-3C Blok asma tavan imalatları tamamlandı.2B Blokta devam etmektedir.
- 11334 Ada Tüm Bloklar da boya sonlama devam etmektedir.
- 11336 Ada Tüm Bloklar da PVC doğrama montajı tamamlanmış olup, lokal eksik sonlama montajı devam ediyor.
- 11334 Ada Tüm Bloklar da parke imalatı tamamlanmıştır.
- 11336 Ada 3C Blok parke imalatı tamamlandı.1A Blok parke montajına başlamıştır.
- 11334 Ada Ankastre montajına başlanmış olup 2B Blok tamamlanmıştır.5D Blok montajına ay içinde başlanacaktır.
- 11334 Ada Banyo dolap ve vitrifiye montajı tamamlanmıştır.
- 11334 Ada 5 Blokta mutfak dolap montajı tamamlanmıştır. Son 6. Blokta imalat devam ediyor.
- 11334 Ada 5Blok ahşap kapı montajı tamamlandı.6.Blokta imalat devam ediyor.
- 11334 Tüm Bloklar çelik kapı montajı tamamlandı.
- 11336 Ada 3C -1A Blok Çelik kapı montajı tamamlandı.2B Blok montajı devam ediyor.
- 11339 Ada Elektrik, Su ve Doğalgaz abonelik işlemleri başlamış olup ilgili kurumlar tarafından sayaç montajına başlamıştır.
- 11334 Ada Asansör montajı tamamlandı.11336 Ada 1A-3C Blok montajı tamamlandı.2B Blok montajına başlamıştır.
- 11334 Ada imalatları sonlanma aşamasına gelmiş olup , Peyzaj ve Çevre düzenleme imalatları devam etmektedir.
- 11336 Ada Alt yapı imalatlarına başlanmış olup imalatlar devam etmektedir.