

## YENİTEPE İZMİR PROJESİ FİZİKİ İLERLEME RAPORU

Yüklenicisi olduğumuz, “İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 11334 ADA 1 PARSEL, 11336 ADA 1 PARSEL VE 11339 ADA 1 PARSEL İLE BELİRLENEN ALANLARDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ” ne ilişkin olmak üzere;

İş programına bağlı saha da öncelikli olarak 11339 Ada imalatları tamamlanarak devamında 11334 Ada ve 11336 Ada imalatları tamamlanacaktır. Proje sahasında 11334 ve 11336 Ada da kaba yapı imalatı ve 11339 Ada bloklarında tüm imalatların sonlandırılması çalışmaları yapılmakta olup imalat bölümleri ile genel durum aşağıda yer almaktadır.

- 11334 Ada ve 11336 Ada bloklarından tamamlanması yarıda kalan konvansiyonel kalıp imalatlarına devam edilmiştir.11336 Ada 1A Blok betonarme (Tünel Kalıp)imalatı devam ediyor.7.kat imalatı tamamlandı. 29.08.2020 tarihinde 1A Blok kaba yapısı tamamlanmış olacaktır.
- 11336 Ada 3C Blok eksik duvar imalatı tamamlandı.11336 Ada 3C Blok cephe iskelesi kuruldu ve cephe imalatına başlanıldı.11334 Ada 1A Blok duvar imalatına başlanıldı.27.08.2020 tarihinde duvar imalatı tamamlanmış olacaktır.
- 11339 Ada Seramik imalatımız tüm bloklar da tamamlandı. 11339 Ada PVC doğrama imalatı 9. Blok tamamlanmış olup, 10. Blokta imalat devam etmektedir.11339 Ada Cephe imalatları %95 oranında tamamlanmıştır. Kalan cephe eksikleri altyapı ve diğer imalatların tamamlanmasını beklemektedir. 11339 Ada 8 Blokta boya imalatı tamamlanmıştır. Boya imalatı 9. blokta devam etmektedir. 11339 Ada Tüm bloklarda sıva imalatları tamamlanmıştır.11334 Ada da yarım kalan alçı sıva imalatlarına başlanılmıştır. 11339 Ada Merdiven korkuluk imalatları 4 Blok tamamlandı.5. Blokta imalat devam etmektedir.
- 11339 Ada Çelik kapı imalatları 10 blok tamamlanmıştır. 11334 Ada 2B Blok çelik kapı montajı devam etmektedir.
- 11339 Ada Ahşap kapı, parke ve mobilya imalatları devam etmektedir. 6 blokta parke imalatı tamamlandı, 7. blokta parke imalatına başlanıldı. Ahşap kapı 5 Blok tamamlandı, 6.Blokta ahşap kapı imalatı devam ediyor. Mutfak dolap imalatları 6 Blok tamamlandı, 7. Blokta imalatlar devam ediyor.
- Elektrik ve mekanik imalatlar ince işlerle programlı olarak ilerlemektedir.(Tüm Blok banyo - mutfak vitrifiye ve armatür malzemeleri alımı tamamlandı ve montajına başlanıldı.)
- Devam eden imatlara ek olarak 11334, 11336 ve 11339 Ada tüm bloklardaki asansör sözleşmesi yapılmış olup, 11339 Ada 5 blokta asansör montajına başlanılmıştır.
- 11339 Ada Alt yapı imalatı devam etmektedir.
- Korona virüs salgını nedeniyle şantiyemizde gerekli tüm tedbirler alınmış ve çalışan personellerin sağlıkları korunması sebebi ile yeni personel girişi minimum düzeyde tutulmaya devam etmektedir. Önlemler doğrultusunda şantiyemizde herhangi bir vakaya rastlanmamıştır.