

## YENİTEPE İZMİR PROJESİ FİZİKİ İLERLEME RAPORU

Yüklenicisi olduğumuz, “İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 11334 ADA 1 PARSEL, 11336 ADA 1 PARSEL VE 11339 ADA 1 PARSEL İLE BELİRLENEN ALANLARDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ” ne ilişkin olmak üzere;

İş programına bağlı saha da öncelikli olarak 11339 Ada imalatları tamamlanarak devamında 11334 Ada ve 11336 Ada imalatları tamamlanacaktır. Proje sahasında 11334 ve 11336 Ada da kaba yapı imalatı ve 11339 Ada bloklarında tüm imalatların sonlandırılması çalışmaları yapılmakta olup imalat bölümleri ile genel durum aşağıda yer almaktadır.

- 11336 Ada 1A Blok betonarme (Tünel Kalıp) imalatı tamamlanmıştır.11336 Ada 4D Blok Betonarme imalatına (Tünel Kalıp) başlanılmıştır ve 7.kat betonarme imalatı yapılmaktadır.
- 11336 Ada 3C Blok cephe imalatı %75 oranında tamamlanmıştır ve devam etmektedir.
- 11334 Ada 1A Blok duvar imalatı tamamlandı ve Cephe imalatına başlandı.11334 Ada da son duvar imalatı kalan 6B Blok da imalata başlandı ve 9. Katta devam etmektedir.
- 11334 Ada da yarım kalan 5D Blok alçı sıva imalatı 10.katta devam etmektedir.11334 Ada 1A Blok alçı sıva imalatına başlanılmıştır.
- 11334 Ada 4D Blok duvar seramik imalatına başlanılmıştır.
- 11339 Ada Seramik imalatımız tüm bloklar da tamamlandı. 11339 Ada PVC doğrama imalatı tüm bloklarda tamamlandı.11339 Ada Cephe imatları %95 oranında tamamlanmıştır. Kalan cephe eksikleri altyapı ve diğer imatların tamamlanmasını beklemektedir.11339 Ada 8 Blokta boya imalatı tamamlanmıştır. Boya imalatı 9.ve 10. blokta devam etmektedir. 11339 Ada Tüm bloklarda sıva imatları tamamlanmıştır.
- 11339 Ada Merdiven korkuluk imatları 5 Blok tamamlandı.6. Blokta imalat devam etmektedir.
- 11339 Ada Çelik kapı imatları 10 blok tamamlanmıştır. 11334 Ada 2B Blok çelik kapı montajı devam etmektedir.
- 11339 Ada Ahşap kapı, parke ve mobilya imatları devam etmektedir. 8 blokta parke imalatı tamamlandı, 9. blokta parke imalatına başlanılacaktır. Ahşap kapı 6 Blok tamamlandı, 7.Blokta ahşap kapı imalatı devam ediyor. Mutfak dolap imatları 7 Blok tamamlandı, 8. Blokta imatlar devam ediyor.
- Elektrik ve mekanik imatlar ince işlerle programlı olarak ilerlemektedir.(Tüm Blok banyo - mutfak vitrifiye ve armatür malzemeleri alımı tamamlandı ve montajına başlandı.7 Blok imalatı sonlanmıştır.)
- Devam eden imatlara ek olarak 11334, 11336 ve 11339 Ada tüm bloklardaki asansör sözleşmesi yapılmış olup, 11339 Ada 4 adet blokta asansör montajı tamamlanmış ve 5 adet Blokta asansör montajı devam etmektedir.
- 11339 Ada Alt yapı imalatı devam etmektedir.
- Korona virüs salgını nedeniyle şantiyemizde gerekli tüm tedbirler alınmış ve çalışan personellerin sağlıkları korunması sebebi ile yeni personel girişi minimum düzeyde tutulmaya devam etmektedir. Önlemler doğrultusunda şantiyemizde herhangi bir vakaya rastlanmamıştır.