

YENİTEPE İZMİR PROJESİ FİZİKİ İLERLEME RAPORU

Yüklenicisi olduğumuz, “İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 11334 ADA 1 PARSEL, 11336 ADA 1 PARSEL VE 11339 ADA 1 PARSEL İLE BELİRLENEN ALANLARDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ” ne ilişkin olmak üzere;

İş programına bağlı saha da öncelikli olarak 11339 Ada imalatları tamamlanarak devamında 11334 Ada ve 11336 Ada imalatları tamamlanacaktır. Proje sahasında 11334 ve 11336 Ada da kaba yapı imalatı ve 11339 Ada bloklarında tüm imalatların sonlandırılması çalışmaları yapılmakta olup imalat bölümleri ile genel durum aşağıda yer almaktadır.

- 11334 Ada ve 11336 Ada bloklarından tamamlanması yarıda kalan konvansiyonel kalıp imalatlarına devam edilmiştir.11336 Ada 1A Blok temel imalatına başlanıldı.(02.07.2020 tarihinde 1A Blok temel beton dökümü yapılacaktır) 1A Blok tünel imalatı için kule vinç deplasmanı yapılmıştır.
- 11339 Ada Seramik imalatımız son 1 blokta devam etmektedir. 11339 Ada PVC doğrama imalatı 7. Blok tamamlanmış olup, 8. Blokta imalat devam etmektedir.11339 Ada Cephe imalatları %95 oranında tamamlanmıştır. Kalan cephe eksikleri altyapı ve diğer imalatların tamamlanmasını beklemektedir.11339 Ada 6 Blokta boya imalatı tamamlanmıştır. Boya imalatı 7. ve 8.Bloklar da devam etmektedir. 11339 Ada Tüm bloklarda sıva imalatları tamamlanmıştır. 11339 Ada Tüm bloklarda mermer döşeme ve basamak imalatları tamamlanmıştır. 11339 Ada Merdiven korkuluk imalatlarına başlanıldı.
- 11339 Ada Çelik kapı imalatları 5 blok tamamlanmıştır. Çelik kapı imalatı kalan 4.Blokta devam etmektedir.
- 11339 Ada Ahşap kapı, parke ve mobilya imalatları devam etmektedir. 6B-9D bloklarda parke imalatı tamamlandı, toplam da 4 blok imalat tamamlanmıştır.5A blok parke imalatına başlanıldı. Ahşap kapı ve mutfak dolap imalatları 3 Blok tamamlandı , 4. Blokta imalatlar devam ediyor.
- Elektrik ve mekanik imalatlar ince işlerle programlı olarak ilerlemektedir.
- Devam eden imatlara ek olarak 11334, 11336 ve 11339 Ada tüm bloklardaki asansör sözleşmesi yapılmış olup ilk üretime başlanılmıştır.(Temmuz ayı içerisinde montaj imalatlarına başlanılacaktır)
- 11339 Ada Alt yapı imalatı devam etmektedir.
- Korona virüs salgını nedeniyle şantiyemizde gerekli tüm tedbirler alınmış ve çalışan personellerin sağlıkları korunması sebebi ile yeni personel girişi minimum düzeyde tutulmaya devam ediyor. Önlemler doğrultusunda şantiyemizde herhangi bir vakaya rastlanmamıştır. İmalatların ilerleme durumu salgının etkinliğinin azalması ile daha da netleşecektir.(Salgın süreci devam ettiğinden, tedbirler gevşetilmeden imatlara devam edilmektedir.)