

## YENİTEPE İZMİR PROJESİ FİZİKİ İLERLEME RAPORU

Yüklenicisi olduğumuz, “İZMİR İLİ KARABAĞLAR İLÇESİ 11334 ADA 1 PARSEL, 11336 ADA 1 PARSEL VE 11339 ADA 1 PARSEL İLE BELİRLENEN ALANLARDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ” ne ilişkin olmak üzere;

İş programına bağlı saha da öncelikli olarak 11339 Ada imalatları tamamlanarak devamında 11334 Ada ve 11336 Ada imalatları tamamlanacaktır. Proje sahasında 11334 ve 11336 Ada da kaba yapı imalatı ve 11339 Ada bloklarında tüm imalatların sonlandırılması çalışmaları yapılmakta olup imalat bölümleri ile genel durum aşağıda yer almaktadır.

- 11334 Ada ve 11336 Ada bloklarından tamamlanması yarıda kalan konvansiyonel kalıp imalatlarına devam edilmiştir.11334 Ada sosyal tesis döşeme kalıp-demir imalatı tamamlanmış olup, beton dökümü bayram öncesi planlanmaktadır.
- 11336 Ada da yapımı yarıda kalmış olan 2 Adet Blok imalatının Tünel Kalıp sistemine göre başlanması için gereken, bodrum kat konvansiyonel kalıp imalatlarına devam edilmiştir.34 ada 1. Blok önü ticaret merkezi temeli ve ticaret merkezi kolon-perde imalatları tamamlanmış ve döşeme kalıp imalatı devam etmektedir. 11336 Ada Konvansiyonel kalıp imalatı tamamlanması sonrasında, kalan 2 Blok betonarme imalatına başlanılacaktır.
- 11339 Ada ince işler imalatlarından Şap imalatı tamamlanmıştır. 11339 Ada Seramik imalatımız son 1 blokta devam etmektedir. 11339 Ada PVC doğrama imalatı 5. Blok tamamlanmış olup, 6. Blokta imalat devam etmektedir. Kovid-19 salgını sebebi ile PVC doğrama üretiminde yaşanan aksaklıklardan ötürü, Haziran sonu olan planlamamız, Temmuz ortasına ötelenmiştir.11339 Ada Cephe imalatları %95 oranında tamamlanmıştır. Kalan cephe eksikleri altyapı ve diğer imalatların tamamlanmasını beklemektedir.11339 Ada 5 Blokta boya imalatı tamamlanmıştır. 11339 Ada Tüm bloklarda sıva imalatları tamamlanmıştır. 11339 Ada Tüm bloklarda mermer döşeme ve basamak imalatları tamamlanmıştır.
- 11339 Ada Çelik kapı imalatları 6 blok kalmıştır, bunlardan 9D Blokta imalat devam etmekte ve mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Haziran ayı başı ile kalan kapı sevkiyatları devam edecektir.
- 11339 Ada Ahşap kapı, parke ve mobilya imalatlarına tekrar başlanılmış olup, 6B blok parke imalatı tamamlanmış ve 9D blok parke kata alınmış, imalatına Bayram sonu başlanılacaktır. Ahşap kapı imalatları 10D blokta eksikler tamamlanmakta ve Haziran başı yeni sevkiyatlar planlanmaktadır.
- Elektrik ve mekanik imalatlar ince işlerle programlı olarak ilerlemektedir.
- Devam eden imatlara ek olarak 11334, 11336 ve 11339 Ada tüm bloklardaki asansör sözleşmesi yapılmış olup ilk üretime başlanılmıştır.

- 11339 Ada Alt yapı işlerine başlanılmış olup, imalat devam etmektedir. Bu imalatları takiben peyzaj işlerine tahmini 01.06.2020 tarihinde başlanılacaktır.
- Korona virüs salgını nedeniyle şantiyemizde gerekli tüm tedbirler alınmış ve çalışan personellerin sağlıkları korunması sebebi ile yeni personel girişi minimum düzeyde tutulmuştur. Önlemler doğrultusunda şantiyemizde herhangi bir vakaya rastlanmamıştır. İmalatların ilerleme durumu salgının etkinliğinin azalması ile daha da netleşecektir.